

第17回境川流域総合治水対策協議会・委員会の結果報告について

平成16年12月10日に開催された、境川流域総合治水対策協議会・委員会(刈谷市始め6市3町及び県)において、以下の項目を協議・確認し、今後とも、積極的に総合治水対策に取り組んでいくことで了解しましたので、お知らせします。

1. 流域対策緊急五ヶ年計画の進捗状況について

平成16年5月13日の第16回協議会・委員会以降、関係市町と「緊急五ヶ年計画」の進捗状況を確認した結果、平成15年度末までの対策済量は約14.1万 m^3 で、「緊急五ヶ年計画」に対する進捗率は約67%、現在工事中のものも含めると約83%となった。今後も着実な推進に努めていくことを確認した。(別表参照)

【参考】

本年5月13日の第16回の協議会・委員会で以下の事項を確認した。

平成15年度末までの対策済量は約11.4万 m^3 で、「緊急五ヶ年計画」に対する進捗率は約54%となっている。なお、現在工事中のものも含めると、約66%となる。平成16年度以降も着実な推進に努めていく。

2. 境川流域整備計画の見直しについて

昭和58年に策定した「流域整備計画」をフォローアップし、今回の見直しに向け、次の主要な方針を確認した。

- ・境川、逢妻川及び猿渡川において河道掘削などの河川改修を推進すること。
- ・ため池及び農地を適正に保全すること。
- ・特に、遊水機能の保全に向け、適正な土地利用に努めること。
- ・「緊急五ヶ年計画」以降も、引き続き、流域対策を推進すること。

また、平成16年5月15日に施行された「特定都市河川浸水被害対策法」の適用の可能性について研究しながら、見直しを行うことを合意した。

【参考】

本年5月13日の第16回の協議会・委員会で以下の事項が合意されている。

愛知県では、東海豪雨という想定を上回る豪雨による浸水経験や、浸水予想図の公表結果(平成14年7月)を踏まえ、流域内河川の今後20年から30年間の具体的な整備内容を示す、「境川河川整備計画」の策定に本年度から本格的に着手する。

「境川河川整備計画」の策定作業に伴い、現行の「境川流域整備計画」を境川流域総合治水対策協議会が主体となり見直し、さらに本年度から協議会の中に分科会を設置し、検討することで合意した。

3. 流域委員会の開催と住民意見聴取について

愛知県では、河川法に基づき学識経験者等からの意見を聴取する組織として「愛知県河川整備計画流域委員会」を平成15年10月27日に設置した。本年度から、境川流域についても、流域委員会の議題とすることについて、協議会に報告した。

あわせて、流域内の各世帯にアンケートを配布し、住民の意見を聴取することに関して、協議会として協力していくことを確認した。

表 境川・流域対策緊急五ヶ年計画・進捗状況

市町名	緊急五ヶ年計画 対策量(当初)	平成15年度末まで(実施)			平成16年度(計画)			
		箇所	対策量	進捗率	箇所	対策量	総対策量	進捗率
		(B)	(C)	(D)=(C)/(A)	(H)	(I)	(J)=(C)+(I)	(K)=(J)/(A)
		(E)	(F)	(G)=(F)/(A)	(L)	(M)	(N)=(F)+(M)	(O)=(N)/(A)
(m3)	(件)	(m3)	(%)	(件)	(m3)	(m3)	(%)	
刈谷市	22,430	6	18,013	80%	5	2,504	20,517	91%
		6	18,013	80%	5	2,504	20,517	91%
豊田市	55,648	4	35,600	64%	0	0	35,600	64%
		8	54,700	98%	1	1,600	56,300	101%
安城市	0	0	0	-	0	0	0	-
		0	0	-	0	0	0	-
大府市	37,087	14	29,169	79%	7	8,968	38,137	103%
		15	38,609	104%	7	8,968	47,577	128%
知立市	24,540	1	3,228	13%	1	4,638	7,866	32%
		2	7,866	32%	3	16,674	24,540	100%
豊明市	3,400	3	14,700	432%	1	11,000	25,700	756%
		3	14,700	432%	3	35,000	49,700	1462%
東郷町	0	1	115	-	0	0	115	-
		1	115	-	0	0	115	-
東浦町	26,611	0	0	0%	0	0	0	0%
		0	0	0%	1	17,000	17,000	64%
三好町	39,976	8	40,522	101%	0	0	40,522	101%
		9	40,868	102%	0	0	40,868	102%
合計	209,692	37	141,347	67%	14	27,110	168,457	80%
		44	174,871	83%	20	81,746	256,617	122%

注) 上段:事業完了ベース、下段:事業着手ベース